



ณขท.0๙. 6478/๖9

๗๖ ก.ข.๖๙ me๑.

ณค.๐๙. 5115/69

ที่ STG.136/69

16 กันยายน 2569

เรื่อง ขออนุมัติเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจภูมิประเทศ
งานจ้างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ

อ้างอิง สัญญาเลขที่ จ.92/2569 (สพด.) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1) ตารางแสดงปริมาณงานสำรวจภูมิประเทศของโครงการ	จำนวน 1 แผ่น
	2) แผนที่บริเวณที่ดำเนินการงานสำรวจภูมิประเทศ Site Plan	จำนวน 4 แผ่น
	3) แผนที่บริเวณที่ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศ	จำนวน 1 แผ่น
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	

ตามที่กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด ให้ดำเนินงานจ้างสำรวจ
ออกแบบ ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามสัญญาที่อ้างถึง
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน 540 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2569
ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2570 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ จึงขออนุมัติเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการงานสำรวจภูมิประเทศ ของงานจ้างสำรวจ
ออกแบบ ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสำรวจ Site Plan อาคาร
ประกอบของโครงการ ดังมีรายละเอียดการสำรวจแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ถึง 3)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพล รัตนสุวงศ์ชัย)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด

SIAM-TECH GROUP CO.,LTD.

20 ตลาดปลาเค้า 36 แขวงจรเข้บัว เขตตลาดพร้าว กทม. 10230 20 Ladplakao 36 , Jarakaebua, Ladprao, Bangkok 10230 THAILAND

Tel. : (02) 905-1341-3 Fax : (02) 940-3095 E-mail : siamtech20@gmail.com

ตารางที่ 1 สรุปปริมาณงานสำรวจภูมิประเทศของโครงการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน
1	การโยนค่าระดับโดยวิธีการระดับชั้นที่ 3	กม.	200
2	งานรังวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม	สถานี	30
3	งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 4,000	ไร่	12,852.16
3	งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 2,000	ไร่	7,954.92
4	งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 10,000 แผนที่โครงการ	ไร่	107,000
5	งานสำรวจภูมิประเทศบริเวณห้วงงาน มาตรฐาน 1 : 500 site plan	ไร่	506.25

ตารางที่ 2 งานสำรวจภูมิประเทศ Site Plan และแผนที่ภูมิประเทศของโครงการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	งานสำรวจภูมิประเทศ Plan & Profile มาตรฐาน 1 : 4,000		
1.1	งานขุดลอกห้วยอุ้นเฒ่า กม. 0+000 - กม. 6+994.191	875.00	ไร่
1.2	งานขุดลอกห้วยทราย 1 กม. 0+000 - กม. 4+962.526	620.25	ไร่
1.3	งานขุดลอกห้วยกุดจอก กม. 0+000 - กม. 8+234.469	1,029.40	ไร่
1.4	งานขุดลอกห้วยทราย 2 กม. 0+000 - กม. 2+794.02	349.25	ไร่
1.5	งานขุดลอกลำน้ำอุ้น กม. 132+991 - กม. 161+188	3,524.63	ไร่
1.6	งานขุดลอกห้วยปลาหาง กม. 0+000 - กม. 51+629	6,453.63	ไร่
	รวม	12,852.16	ไร่
2	งานสำรวจภูมิประเทศ Plan & Profile มาตรฐาน 1 : 2,000		
2.1	ผันน้ำด้วยระบบท่อ (อาคารบังคับน้ำ) กม. 0+000 - 19+286	2,410.75	ไร่
2.2	ท่อส่งน้ำสาย LMC - สถานีสูบน้ำบ้านอุมเฒ่า กม. 0+000 - 10+512	1,314.00	ไร่
2.3	ท่อส่งน้ำสาย LMC - สถานีสูบน้ำบ้านดอนม่วย กม. 0+000 - 11+499	1,437.40	ไร่
2.4	ท่อส่งน้ำสาย LMC - สถานีสูบน้ำ กม.16+000 กม. 0+000 - 12+509	1,564.02	ไร่
2.5	ท่อส่งน้ำสาย RMC - สถานีสูบน้ำบ้านเปือย กม. 0+000 - 9+758	1,219.75	ไร่
	รวม	7,945.92	ไร่
3	งานสำรวจภูมิประเทศ ผังบริเวณ (Site Plan) มาตรฐาน 1 : 500		
3.1	ฝ่ายหินก่อกึ่งถาวร จำนวน 1 แห่ง (500 x 1,000 เมตร)	312.50	ไร่
3.2	สถานีสูบน้ำหนองหาร กม. 0+000 - 11+863 (200 x 200 เมตร)	25.00	ไร่
3.3	ปตร.ห้วยนาจาน จำนวน 1 แห่ง (200 x 200 เมตร)	25.00	ไร่
3.4	ปตร.ห้วยทราย จำนวน 1 แห่ง (200 x 200 เมตร)	25.00	ไร่
3.5	ปตร.พอกใหญ่ จำนวน 1 แห่ง (300 x 500 เมตร)	93.75	ไร่
3.6	สถานีสูบน้ำวัดถ้ำมะเกลือ (200 x 200 เมตร)	25.00	ไร่
	รวม	506.25	ไร่
4	งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 10,000		
4.1	พื้นที่อ่างเก็บน้ำน้ำอุ้น	107,000	ไร่